А К Т

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту

общего имущества в многоквартирном доме г.Копейск, ул. Луганская,8

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Копейск, ул. Луганская дом № 8

именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице

(указывается Ф.И.О. уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома (1)

являющегося собственником квартиры № находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ООО "Жилищная управляющая компания"

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

именуемый в дальнейшем "Исполнитель" в лице Фещака В.В. генерального директора

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

действующего на основании приказа **№ 1-к от 04 августа 2006 г.**

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке на основании договора управления многоквартирным домом № 248-07-С39/07 от 01.01.2007 г.

выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за 2017 год

расположенном по адресу: г. Копейск ул. Луганская дом № 8

	Наименование вида работ (услуги) (2)	Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость(3)/сметная стоимость(4) выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в руб.
1.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов					
1.1.Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов	Проверка соотвествия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков: неровностей осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода фундаментов. По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,018	616,47
1.2.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами	1.2.1.Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; проведение дезинсекции, дератизации		руб/м2	0,018	613,12
	1.2.2.Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямки, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствие		руб/м2	0,014	469,06
1.3.Работы, выполняемые в отношении содержания стен многоквартирного дома	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения; выявление признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков, из кирпича и шлакоблока. По результатам осмотра-составление акта		руб/м2	0,145	4 858,08
1.4.Работы, выполняемые в отношении содержания перекрытия	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции. По результатам осмотра-составление акта			0,020	656,68
1.5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов	1.5.1.Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сети, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. По результатам осмотра-составление актов осмотра		руб./м2	0,000	0,00

многоквартирных домов	1.5.2.Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. По результатам осмотра-составление актов осмотра.		руб./м2	0,000	0,00
1.6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей), перекрытий и покрытий	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний, трещин; выявление поверхностных отколов и отслоение защитного слоя бетона, оголений и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона. По результатам осмотра-составление акта		руб/м2	0,000	0,00
1.7.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств и др.оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель защитными красками и составами; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам-незамедлительное их устранение. По результатам осмотра-составление акта	по мере необхо-димости	руб/м2	0,053	1 785,76
1.8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц	Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин, сколов в ступенях и на лестничных площадках; выявление наличия и параметров трещин в сопряжении маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях.По результатам осмотров-составление актов осмотра	2 раза в год	руб/м2	0,000	0,00
1.9.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылей и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,145	4 858,08
1.10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок	Выявление зыбкости, выпучивание, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками.По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,000	0,00
1.11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки общего имущества	Проверка состояния внутренней отделки. По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,209	7 002,34
1.12.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений общего имущества	Проверка состояния основания, поверхностного слоя.По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,000	0,00
1.13.Работы,выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. По результатам осмотра-составление акта	2 раза в год	руб/м2	0,002	67,01
2.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме					
2.14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода, при выполнении засоров - незамедлительное их устранение			0,000	0,00

2.15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов	Техническое обслуживание систем вентиляции, устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; контроль за состоянием антикоррозийной окраски труб, дефлекторов	1 раз в год	руб/м2	0,060	2 010,24
2.16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержаний печей, каминов и очагов	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей; устранение завалов в дымовых каналах		руб/м2	0,000	0,00
2.17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов	Проверка исправности и работоспособности оборудования; выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,температуры,расхода) и незначительное принятие мер к герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ	21 раз в год	руб/м2	0,072	2 412,29
2.18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения	2.18.1.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт,замена) оборудования и отопительных приборов; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	21 раз в год	руб/м2	2,400	80 409,60
	2.18.2.Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем; восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и приборов, относящихся к общему имуществу; контроль состояни и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; промывка участков после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений	2 раза в месяц	руб./м2	4,540	152 108,16
2.19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах	Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ; удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованых систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений	2 раза в месяц	руб./м2	2,100	70 358,40
2.20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, установок автоматизации бойлерных, тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	2 раза в месяц	руб/м2	2,100	70 358,40
2.21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования			0,210	5 707,00
2.22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта		руб/м2	0,000	0,00
3.Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме					
3.23.Работы по содержанию мест общего пользования	подметание лестничных площадок и маршей	22 раза в год	руб/м2	0,750	0,00
	мытье лестничных площадок и маршей	12 раз в год			

	мытье окон	1 раз в год			
3.24.-3.25.Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства в зимний период, в летний период	подметание и уборка придомовой территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2см в теплый период	1 раз в двое суток	руб/м2	1,400	46 911,00
	частичная уборка территории в дни с осадками более 2см в теплый период	1 раз в неделю			
	уборка контейнерной площадки в теплый период	ежеднев-но			
	скашивание газонов в теплый период	3 раза в летний			
	уборка газонов в теплый период	1 раз в неделю			
	очистка урн от мусора в теплый период	2 раза в неделю			
	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от наледи и льда в холодный период	2 раза в месяц			
	подметание свежевыпавего снега толщ.до 2см в холодный период	1 раз в сутки в дни снегопада			
	подсыпка территоррии смесью песка в холодный период	1 раз в сутки во время гололеда			
	сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильного снегопада в холодный период	2 раза в сутки			
	очистка пешеходных дорожек и крылец от наледи и льда в холодный период	1 раз в трое суток во время гололеда			
	очистка пешеходных дорожек от уплотненного снега в холодный период	1 раз в месяц			
	подметание территории в дни без снегопада в холодный период	1 раз в трое суток в дни без снегопада			
	очистка контейнерной площадки от снега и наледи в холодный период	1 раз в неделю			
	уборка контейнерной площадки в холодный период	1 раз в сутки			
	очистка урн от мусора в холодный период	1 раз в неделю			
3.26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке жидких бытовых отходов	Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, вывоз жидких бытовых отходов из люфт-клозетов		руб/м2	0,000	0,00
3.26.1.Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов	Вывоз твердых бытовых отходов	согласно графику	руб/м2	1,550	44 880,00
3.27.Работы по обеспечению пожарной безопасности	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов		руб/м2	0,000	0,00
3.28.Обеспечение устранений аварий в соответствии с установленными сроками на внутридомовых инженерных системах	Аварийно-диспетчерская служба, выполнение заявок населения	по мере необходимости	руб/м2	0,850	28 478,40
3.29.,3.30.Проверка состояния и выполнение работ конструкций и оборудования для обеспечения условий доступности для инвалидов		по мере необходимости	руб/м2	0,000	0,00
	ТО ОДПУ тепла		шт.	1,00	23 040,00
	ТО ОДПУ воды		шт.	0,00	0,00
	ТО ОДПУ э/э		шт.	1,00	2 070,00
	ОДН э/э по нормативу				3 065,00
	ОДН ээ сверх нормативу				8 162,00
	ремонт системы ХГВС кв. 28				22 067,00
	ремонт системы канализации кв. 42				5 440,00
	ремонт системы ХГВС кв. 43				2 502,00

	ремонт системы канализации кв. 32,39,25,45				9 356,00
	ремонт системы канализации кв. 51				3 971,00
	частичный ремонт мягкой кровли кв. 68,69				1 893,00
	смена "калача"				4 056,00
	итого:				610 182,09

2. Всего за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года выполнено работ (оказания услуг) на общую сумму610 182,09 рублей (шестьсот десят тысяч сто восемьдесят два

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

исполнитель _____ (должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

заказчик _____ (должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

89517970554

(1) В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 ст.14; 2011, № 23 ст.3263; 2014, № 30 ст.4264; 2015, № 27, ст.3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных

(2) Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013г. № 290.

(3) Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или)

Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Председатель МКД – Гуслякова Надежда Борисовна кв. 10
тел. 89517970554 ПР –